

Số: 59 /BC-HĐND

Pleiku, ngày 10 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

**Kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND
ngày 20/12/2016 của HĐND Thành phố về việc thông qua phương án đầu tư
chỉnh trang vỉa hè một số tuyến đường với hình thức
Nhà nước và nhân dân cùng làm**

Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND Thành phố về thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND Thành phố về việc thông qua phương án đầu tư chỉnh trang vỉa hè một số tuyến đường với hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm (Sau đây viết tắt là Nghị quyết 20). Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 05/5/2020, Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát trực tiếp tại các đơn vị: UBND các phường Hội Phú, Tây Sơn, Yên Đỗ, Hội Thương, Hoa Lư, Trà Bá, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố; giám sát qua báo cáo đối với UBND phường Diên Hồng, Phù Đồng. Đoàn giám sát báo cáo kết quả giám sát, cụ thể như sau:

I. Kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 20:

1. Công tác tuyên truyền:

Qua giám sát, nhìn chung các cơ quan, đơn vị, UBND các phường đã tổ chức tuyên truyền đến toàn thể nhân dân về nội dung Nghị quyết 20; Kết luận số 269-KL/TU ngày 12/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku, Công văn số 2293/UBND-TCKH ngày 07/11/2017 của UBND Thành phố về đầu tư chỉnh trang vỉa hè theo hình thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, gắn với tuyên truyền Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 11/8/2011 của Thành ủy Pleiku về đầu tư chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020. Tuyên truyền, quán triệt các nội dung về kết cấu vỉa hè, chi phí xây dựng, kinh phí nhà nước hỗ trợ và nhân dân đóng góp, trong đó chú trọng đến việc làm cho cán bộ, nhân dân hiểu rõ về tầm quan trọng của việc đầu tư chỉnh trang vỉa hè đối với bộ mặt của Thành phố nói chung và vì lợi ích của người dân nói riêng từ đó nâng cao nhận thức, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng các tuyến đường trên địa bàn Thành phố xanh - sạch - đẹp, tạo mỹ quan đô thị, chỉnh trang nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng xứng tầm đô thị loại I, trực thuộc tỉnh Gia Lai.

2. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện Nghị quyết 20:

Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường đã có sự phối hợp thường xuyên trong triển khai thực hiện Nghị quyết 20. UBND các phường rà soát, kiểm tra các tuyến đường trên địa bàn để đăng ký UBND Thành phố dự án làm vỉa hè theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm, triển khai các bước lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng vỉa hè, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức vận động, giải phóng mặt bằng; đồng thời tiến hành tổ chức họp dân để

phổ biến nội dung Nghị quyết, lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận về chủ trương đầu tư, đóng góp kinh phí theo quy định.

Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố đã quan tâm phối hợp, cung cấp hồ sơ, thông tin các dự án chuẩn bị đầu tư, các dự án dự kiến đầu tư làm vỉa hè và hướng dẫn UBND các phường trong công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục hồ sơ liên quan. Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố theo dõi, đôn đốc UBND các phường đăng ký danh mục công trình làm vỉa hè và tham mưu UBND Thành phố bố trí ngân sách để triển khai xây dựng vỉa hè theo Nghị quyết 20.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND:

(Có bảng phụ lục kèm theo)

3.1. Các công trình đã thi công xong:

- Công trình đường Phan Đình Phùng (đoạn Phạm Văn Đồng - Lý Thái Tổ), phường Tây Sơn, Yên Đô - do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố làm chủ đầu tư.

- Công trình đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn Lê Lợi - Phù Đổng), phường Hoa Lư - do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố làm chủ đầu tư.

- Công trình đường Nguyễn Viết Xuân (đoạn Hoa viên Nguyễn Viết Xuân), phường Hội Phú - do UBND phường Hội Phú làm chủ đầu tư.

- Công trình đường Lý Tự Trọng, phường Tây Sơn - do UBND phường Tây Sơn làm chủ đầu tư.

3.2. Các công trình đăng ký kế hoạch, đã được bố trí vốn, đang làm thủ tục hồ sơ, chưa thi công:

- Công trình đường Lê Hồng Phong, phường Diên Hồng.

- Công trình đường Tôn Thất Tùng, phường Phù Đổng (Lê Duẩn - 71 Tôn Thất Tùng).

3.3. Các công trình đã đăng ký, chưa được bố trí vốn:

- Công trình đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Hội Thương (Trần Hưng Đạo - Quang Trung).

- Công trình đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hoa Lư (đoạn Phù Đổng đến Tôn Thất Tùng).

- Công trình đường Trần Quang Khải, phường Diên Hồng.

- Công trình đường Tôn Thất Tùng, phường Phù Đổng (82 Tôn Thất Tùng - Cách Mạng Tháng Tám).

3.4. Các công trình đơn vị chưa đăng ký để bố trí vốn:

- Công trình đường Nguyễn Bá Ngọc, phường Trà Bá.

- Công trình đường Quang Trung, phường Hội Thương.

* **Đối với Công trình đường Tôn Thất Tùng, phường Phù Đổng:** UBND phường Phù Đổng đang triển khai lập thủ tục hồ sơ chung dự án lát đá vỉa hè toàn tuyến (từ đoạn giáp đường Lê Duẩn đến đoạn giáp đường Cách Mạng Tháng Tám).

4. Công tác giám sát, quản lý chất lượng công trình, nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng:

UBND các phường đã ban hành Quyết định thành lập Tổ quản lý và giám sát công trình để quản lý chất lượng công trình. Một số phường thuê các đơn vị như: Ban quản lý dự án, đơn vị giám sát... để đảm bảo công tác giám sát, quản lý chất lượng công trình. Một số đơn vị chưa triển khai thực hiện tốt quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ, chưa thành lập Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cho từng công trình.

Công trình vỉa hè đường Phan Đình Phùng đã thi công hoàn thành, nhưng chưa được nghiệm thu, đưa vào sử dụng, hiện đang nộp hồ sơ kiểm tra công tác nghiệm thu tại Sở Xây dựng Tỉnh.

5. Công tác vận động nhân dân đóng góp kinh phí và tình hình nợ đọng trong nhân dân:

Nhìn chung, các phường đã phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền từ phường đến tổ dân phố, sự tham gia của các ban ngành đoàn thể, tổ chức xã hội trong việc tổ chức các buổi họp dân, tuyên truyền, vận động nhân dân nắm rõ về chủ trương và đồng thuận trong việc đóng góp kinh phí theo tỷ lệ quy định để đầu tư chỉnh trang vỉa hè một số tuyến đường với hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Kết quả vận động kinh phí trong nhân dân đối với 04 công trình đã thi công (*tính đến ngày 11/5/2020*):

- 01 công trình đã thu xong tiền đóng góp của nhân dân trước khi thi công: Công trình đường Nguyễn Viết Xuân (đoạn Hoa viên Nguyễn Viết Xuân).

- 02 công trình còn nợ đọng:

+ Công trình đường Phan Đình Phùng (đoạn Phạm Văn Đồng - Lý Thái Tổ): số tiền còn nợ đọng là 210.159.000 đồng, chiếm 9,44% tổng số tiền nhân dân đóng góp (phường Tây Sơn: 165.000.000 đồng, phường Yên Đỗ: 45.159.000 đồng).

+ Công trình đường Lý Tự Trọng: 212.749.000 đồng, chiếm 68,37% tổng số tiền nhân dân đóng góp.

- 01 Công trình chưa tổ chức thu tiền trong nhân dân: Công trình đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn Lê Lợi - Phù Đổng) với số tiền 640.074.000 đồng, chiếm 100% tổng số tiền nhân dân đóng góp.

II. Nhận xét, đánh giá:

1. Ưu điểm:

- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 20 được sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, của Đảng ủy, UBND phường, sự phối hợp của các phòng, ban chuyên môn của Thành phố. UBND các phường đã tuyên truyền đến toàn thể nhân dân nội dung Nghị quyết 20, tạo được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trên địa bàn, góp phần xây dựng các tuyến đường trên địa bàn Thành phố xanh - sạch - đẹp, tạo mỹ quan đô thị, chỉnh trang nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng xứng tầm đô thị loại I, trực thuộc tỉnh Gia Lai. Trong quá trình triển khai thực hiện, nhân dân cùng tham gia giám sát kỹ các công trình, nếu có trường hợp vị trí thi công bị hư hỏng, bong

